Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão
Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental – SESANI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Distrito Sanitário Especial Indígena do Maranhão, com sede na Rua 5 de Janeiro, nº 166, bairro Jordoa, na cidade de São Luís-Ma., inscrita no CNPJ nº 00.394.544/0106-52, neste ato representado pelo Coordenador Distrital de Saúde Indígena, Sr. LÚCIO DIENIO SILVA SANTOS GUAJAJARA, nomeado pela Portaria Portaria nº 512, de 28/03/2023, publicado no D.O.U. de 29/03/2023, Seção 2, portador da Matrícula Funcional nº 3334399, doravante denominada Contratante, atesta para os devidos fins que a Empresa HIDRO-CLIMA Construções e Manutenções Ltda., inscrita no CNPJ nº 17.306.559/0001-47, sediado (a) na Avenida Brasil, s/n, Quadra-132 lote-04, Park dos Buritis-III, CEP: 68.552-735, em Redenção- PA., executou satisfatoriamente até o momento, parte parcial da obra, referente ao contrato nº 14/2024 que tem como objeto " A contratação de serviços comuns de engenharia para prestação de serviços de execução de obra de engenharia, sem dedicação exclusiva de mão de obra na Aldeia Zutiua, localizadas no município de Buriticupu no Estado do MARANHÃO no âmbito do Distrito Sanitário de Saúde Indígena- DSEI-MA nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Valor do contrato R$ 818.582,00 (oitocentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e dois reais) com prazo de duração de 12 meses. Serviços executados conforme planilha abaixo.

Item	Descrição	UNID	Quant. Execufada			
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					
1.1	TAXAS / EMOLUMENTOS DE OBRA	UN	1,0			
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,0			
1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,0			
2	**MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE**					
2.1	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	96,0			
2.2	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	80,0			
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	10.916,93			
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:	M³XKM	1.387,96			

	M3XKM). AF_07/2020					
2.5	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO, INCLUSO COMPACTAÇÃO	M²	20,0			
2.6	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	32,0			
2.7	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	48,0			
2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	630,0			
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	50,86			
3	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	2,25			
3.2	LIMPEZA E REGULARIZACAO TERRENO C/REMOCAO RESIDUOS(0.15m3/m2)	M²	575,9			
3.3	ENTRADA ENERGIA BAIXA TENSAO COM MEDIDOR	UN	1,0			
3.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M²	6,0			
3.5	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UN	1,0			
3.6	CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO,REAPR.5 VEZES	M	120,0			
3.7	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M²	5,0			
4	**INFRAESTRUTURA**					
4.1	**MOVIMENTO DE TERRA**					
4.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A	M	90,0			

	CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024					
4.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	41,76			
4.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	113,58			
4.1.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	3,81			
4.2	**FUNDAÇÕES - SAPATAS**					
4.2.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	8,0			
4.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	22,3			
4.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M²	22,51			
4.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	8,0			
4.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	118,6			
4.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	165,6			
4.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	206,5			
4.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	119,3			
4.3	**ALVENARIA DE EMBASAMENTO**					
4.3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	20,04			
4.4	**FUNDAÇÃO CERCAMENTO-MURETA**					
4.4.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	5,06			
4.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	20,25			

	AF_03/2016					
4.4.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	1,01			
4.4.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	3,38			
4.4.5	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	2,36			
5	**ESTRUTURA**					
5.1	**PILARES**					
5.1.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	7,7			
5.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	97,6			
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	195,0			
5.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	7,7			
5.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	290,4			
5.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	162,9			
5.2	**VIGAS BALDRAME**					
5.2.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	5,6			
5.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	M²	101,6			

	MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024					
5.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	168,9			
5.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	5,6			
5.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	73,7			
5.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	185,38			
5.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	148,1			
5.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	124,2			
5.2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	185,38			
5.3	**VIGAS SUPERIORES**					
5.3.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	7,0			
5.3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	104,5			
5.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	266,7			
5.3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	7,0			
5.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	131,0			
5.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	127,6			
5.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA	KG	298,5			

	DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					
5.4	**LAJES**					
5.4.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	44,9			
5.4.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M²	167,33			
5.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M²	167,33			
5.4.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	114,4			
5.4.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	7,85			
5.4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	7,85			
5.5	**VERGAS E CONTRAVERGAS**					
5.5.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,16			
5.5.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,4			
5.5.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	21,4			
6	**ARQUITETURA**					
6.1	**ALVENARIA**					
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	494,22			
6.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	4,0			
6.1.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	165,16			
6.2	**COBERTURA/TELHADO**					
6.2.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,	M²	290,74			

	TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					
6.2.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	74,34			
6.2.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	290,74			
6.2.4	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	115,75			
6.2.5	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,0			
6.2.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	35,2			
6.3	**ESQUADRIAS-JANELAS-PORTAS-FERRAGENS**					
6.3.1	02 JANELAS BAIXAS EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 08 MM COM MOLDURA DE ALUMINIO,COR BRANCA; 02 FOLHAS DE CORRER;FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA (LARGURA 1.50M ALTURA 1,10M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	3,3			
6.3.2	06 JANELAS BAIXAS EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 08 MM COM MOLDURA DE ALUMINIO,COR BRANCA; 02 FOLHAS DE CORRER;FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA (LARGURA 1.20M ALTURA 1,10M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	7,92			
6.3.3	JANELA ALTA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 08 MM	M²	0,4			

	COM MOLDURA DE ALUMINIO,COR BRANCA; 02 FOLHAS DE CORRER; FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA. (LARGURA 0,80M ALTURA 0,50M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
6.3.4	05 JANELAS ALTAS EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 08 MM COM MOLDURA DE ALUMINIO,COR BRANCA; 02 FOLHAS DE CORRER; FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA. (LARGURA 1.00M ALTURA 0,50M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,5			
6.3.5	JANELA ALTA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 08 MM COM MOLDURA DE ALUMINIO,COR BRANCA; 02 FOLHAS DE CORRER; FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA. (LARGURA 1.20M ALTURA 0,50M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,6			
6.3.6	JANELA BAIXA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 08 MM COM MOLDURA DE ALUMINIO,COR BRANCA; FOLHA FIXA COM ABERTURA PARA ATENDIMENTO; FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA. (LARGURA 1,00M ALTURA 1,10M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,1			
6.3.7	PORTA COM DUAS FOLHAS DE ABRIR (1.50X2.10)M EM ALUMÍNIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, GUARNIÇÕES E FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATÃO CROMADO 22CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0			
6.3.8	PORTA DE ABRIR, ALUMÍNIO E VIDRO DUAS FOLHAS PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MEDIO E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA (1,40MX2,10M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0			
6.3.9	PORTA EM ALUMÍNIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, GUARNIÇÕES E	UN	2,0			

	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR (0.70X2.10M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
6.3.10	PORTA EM ALUMÍNIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, GUARNIÇÕES E FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR (0.80X2.10M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8.0			
6.3.11	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (PNE) - (0,90X2,10 CM)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0			
6.3.12	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,0			
6.3.13	PORTA EM ALUMÍNIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, GUARNIÇÕES E FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR (0.90X2.10M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0			
6.3.14	2 GRADES DE FERRO TIPO BARRA CHATA 3CM X 1/4 CONFORME PROJETO COM TRATAMENTO ANTICORROZIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA (0,80X0,50)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,8			
6.3.15	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,1			
6.3.16	4 GRADES DE FERRO TIPO BARRA CHATA 3 CM X 1/4" CONFORME PROJETO COM TRATAMENTO ANTICORROZIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA (0,80X2,10)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	6,72			
6.3.17	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS- FORNECIMENTO E	M²	6,3			

	INSTALAÇÃO					
6.3.18	1 GRADE DE FERRO TIPO BARRA CHATA 3 CM X 1/4" CONFORME PROJETO COM TRATAMENTO ANTICORROZIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.(0,80X0,50 CM)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,4			
6.3.19	05 GRADES DE FERRO TIPO BARRA CHATA 3 CM X 1/4" CONFORME PROJETO COM TRATAMENTO ANTICORROZIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA(1,00X0,50 CM)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,5			
6.3.20	01 GRADES DE FERRO TIPO BARRA CHATA 3 CM X 1/4" CONFORME PROJETO COM TRATAMENTO ANTICORROZIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.(1,20X0,50 CM)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,6			
6.3.21	06 GRADES DE FERRO TIPO BARRA CHATA 3 CM X 1/4" CONFORME PROJETO COM TRATAMENTO ANTICORROZIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.(ALTURA1.30M LARGURA 1,40M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	10,92			
6.3.22	01 GRADES DE FERRO TIPO BARRA CHATA 3 CM X 1/4" CONFORME PROJETO COM TRATAMENTO ANTICORROZIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.(ALTURA1.20M LARGURA 1,30M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,56			
6.3.23	2 GRADES DE FERRO TIPO BARRA CHATA 3 CM X 1/4" CONFORME PROJETO COM TRATAMENTO ANTICORROZIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.(LARGURA 1,70m ALTURA 1,30m)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	4,42			
6.4	**REVESTIMENTO-ARGAMASSAS**					
6.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	747,31			
6.4.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.	M²	147,31			

	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022					
6.4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	190,76			
6.4.4	(INTERNO E EXTERNO) EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	938,07			
6.4.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	147,31			
6.5	**PISOS-RODAPÉS-SOLEIRA-PEITORIS-RODAMEIO**					
6.5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M²	181,43			
6.5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M²	364,83			
6.5.3	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E=10CM	M²	181,43			
6.5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	181,43			
6.5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE EXTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (APARÊNCIA DE TIJOLINHOS)	M²	36,65			
6.5.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	57,03			
6.5.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA	M	25,2			

	2,0 CM. AF_09/2020					
6.5.8	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	21,1			
6.5.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	54,99			
6.5.10	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M²	59,02			
6.5.11	RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS	M	23,5			
6.5.12	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M²	236,93			
6.6	**PINTURA**					
6.6.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	454,6			
6.6.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	147,31			
6.6.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	454,6			
6.6.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	147,31			
6.6.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	454,6			
6.6.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	147,31			
6.6.7	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	13,44			
6.6.8	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	290,0			
6.6.9	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS (MURETA-MOURÕES)	M²	103,42			
6.7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
6.7.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	8,0			

6.7.2	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0			
6.7.3	CONSULT. ENFERMAGEM E INDIFERENCIADO: BANCADA MÁRMORE BRANCO 1,35 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,0			
6.7.4	SALA ENDEMIAS: BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0			
6.7.5	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0			
6.7.6	CONSULT. ODONTO: BANCADA MÁRMORE BRANCO 2,00 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0			
6.7.7	ESCOVÓDROMO: BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA 1,85X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO 2 CUBAS INOX MÉDIAS COM VÁLVULAS TIPO AMERICANA E SIFÃO CROMADO DO TIPO COPO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0			
6.7.8	TAMPO DE BALCAO EM GRANITO BRANCO POLAR	M²	0,16			
6.7.9	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA 80X120CM	UN	1,0			
6.7.10	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	4,0			

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					
6.7.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,0			
6.7.12	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,0			
6.7.13	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,0			
6.7.14	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,0			
6.7.15	ARMÁRIO EM MDF (C/ GAVETAS/PRATELEIRAS E PORTAS) ARMÁRIO PARA PIA COM PORTAS E GAVETAS EM MDF REVESTIDA EM FÓRMICA (POSTFORMING) BRANCO, L=0,57M (EXCETO A PIA), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	5,86			
6.7.16	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "I", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M	83,38			
6.7.17	ARMÁRIO COM PORTAS EM MDF BRANCO	M²	5,5			
6.7.18	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	2,0			
6.7.19	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30x14cm (4 PALAVRAS)	UN	11,0			
6.7.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA\ GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	0,48			
6.7.21	ARMADOR DE EMBUTIR PARA REDE	UN	14,0			
6.7.22	INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0			

6.7.23	ANTENA PARABÓLICA, BASE DE SUSTENÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0			
6.7.24	FORRO EM REGUAS PVC BRANCA TIGRE PERFIL 200mm x 12mm x 10mm	M²	40,12			
6.7.25	LIMPEZA GERAL / FINAL DA OBRA	M²	210,8			
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					
7.1	**CABO DE COBRE**					
7.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	289,80			
7.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	71,60			
7.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	224,00			
7.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	54,90			
7.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	92,80			
7.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,30			
7.2	**INTERRUPTORES E TOMADAS**					
7.2.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,0			
7.2.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,0			
7.2.3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0			
7.2.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,0			
7.2.5	FORNECIMENTO E	UN	2,0			

	INSTALÇÃO TAMPA CEGA P/ CONDULETE CAIXA 4"X2"					
7.2.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44,0			
7.2.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,0			
7.3	**DISJUNTORES**					
7.3.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00			
7.3.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			
7.3.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00			
7.3.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00			
7.3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 63A - 4.5 KA	UN	1,00			
7.3.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00			
7.3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INTERRUPTOR BIPOLAR DR 25A	UN	1,00			
7.3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INTERRUPTOR BIPOLAR DR 40A	UN	1,00			
7.3.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00			
7.4	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**					
7.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	352,00			
7.4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,40			
7.4.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE	M	19,40			

	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021					
7.4.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,40			
7.4.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	37,60			
7.4.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,10			
7.4.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00			
7.4.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00			
7.4.9	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,00			
7.4.10	CAIXA PASSAGEM 4x2""	UN	77,00			
7.4.11	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00			
7.4.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00			
7.4.13	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00			
7.4.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00			
7.4.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM	UN	2,00			

	FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
7.4.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA EMBUTIDA (30X30X12 CM)	UN	R$ 6,00			
7.5	**LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS**					
7.5.1	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,0			
7.5.2	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (INCLUI LAMPADA)	UN	32,0			
7.6	**ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA**					
7.6.1	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0			
7.6.2	POSTE EM CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0			
7.6.3	MURETA 2,7x0,6m ALV.TIJ.FUR.REV.MOLD.MASSA/TIJOLO BOCA DE SAPO	UN	1,0			
7.6.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,0			
7.6.5	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,0			
7.6.6	PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM	UN	3,0			
7.6.7	GANCHO/OLHAL PARA ISOLADOR COM TRAVA VONDER	UN	3,0			
7.6.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 25 KV	UN	3,0			
7.6.9	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,0			
7.6.10	ARAME DE FERRO GALVANIZADO 12 BWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	2,0			
7.6.11	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5,0			
7.6.12	CRUZETA DE CONCRETO PADRAO 1900mm	UN	1,0			
7.6.13	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	M	12,0			

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023					
7.6.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	50,0			
7.6.15	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT)50mm	UN	3,0			
7.6.16	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0			
7.6.17	CHAVE FUSIVEL PARA REDE DE DISTRIBUICAO PORCELANA 15KV C/ PORTA FUSIVEL 100A 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,0			
7.6.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,0			
7.7	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO-QD1**					
7.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			
7.8	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO-QD2-QD3**					
7.8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00			
8	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**					
8.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES**					
8.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M²	12,00			
8.1.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00			
8.1.3	AGUA FRIA-TUBO SOLDAVEL DE PVC 50mm	M	50,00			
8.1.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	12,00			
8.1.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	4,00			

	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022					
8.1.6	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIEMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00			
8.1.7	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00			
8.1.8	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00			
8.1.9	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00			
8.1.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00			
8.1.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	47,75			
8.1.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,12			
8.1.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	45,51			
8.1.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	45,51			
8.1.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00			
8.1.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00			
8.1.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00			

8.1.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00			
8.1.19	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00			
8.1.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00			
8.1.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00			
8.1.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00			
8.1.23	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00			
8.2	**APARELHOS E ACESSÓRIOS**					
8.2.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXACAO	M²	5,04			
8.2.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,0			
8.2.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,0			
8.2.4	ASSENTO SANITÁRIO PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,0			
8.2.5	ARMARIO DE BANHEIRO DE SOBREPOR COM ESPELHO 0,44x0,58CM	UN	4,0			
8.2.6	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,0			
8.2.7	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,0			
8.2.8	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	8,0			
9	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					
9.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES**					
9.1.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.	UN	1,0			

	AF_12/2020					
9.1.2	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	7,0			
9.1.3	CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100x140x50mm	UN	13,0			
9.1.4	ANEL BORRACHA TUBO PVC 50mm	UN	29,0			
9.1.5	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0			
9.1.6	ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm	UN	26,0			
9.1.7	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC PARA ESGOTO SECUNDARIO 50x40mm	UN	1,0			
9.1.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,0			
9.1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0			
9.1.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	32,0			
9.1.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,0			
9.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,0			
9.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,0			
9.1.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	2,0			

	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
9.1.15	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0			
9.1.16	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,0			
9.1.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,0			
9.1.18	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,0			
9.1.19	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,0			
9.1.20	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,0			
9.1.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	43,79			
9.1.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	26,0			
9.1.23	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	19,0			
9.1.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	3,0			

	SANITÁRIO. AF_12/2014					
9.2	**APARELHOS E ACESSÓRIOS**					
9.2.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,0			
9.2.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA COM FURO FRONTAL (PCD), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,0			
9.3	**FOSSA SÉPTICA**					
9.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ENTRE 3,00 E 4,50M. AF_03/2016	M³	13,6			
9.3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M³	0,272			
9.3.3	APILOAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS	M²	5,44			
9.3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	25,86			
9.3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	29,52			
9.3.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	25,86			
9.3.7	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	6,00			
9.3.8	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00			
9.3.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X	UN	2,00			

	100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					
9.3.10	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	9,80			
9.3.11	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	0,50			
9.3.12	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022	M²	4,00			
9.3.13	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	1,50			
9.4	**SUMIDOURO**					
9.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ENTRE 3,00 E 4,50M. AF_03/2016	M³	8,49			
9.4.2	APILOAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS	M²	1,89			
9.4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	7,54			
9.4.4	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00			
9.4.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	0,07			
9.4.6	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00			
9.4.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	6,30			
9.4.8	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE	KG	8,50			

	SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021					
9.4.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	6,30			
9.4.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022	M²	2,00			
9.4.11	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	1,00			
9.4.12	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M³	1,00			
10	**INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEFÔNICAS**					
10.1	**CAIXAS E TOMADAS**					
10.1.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	6,0			
10.1.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	13,0			
10.1.3	CAIXA PASSAGEM 4x2""	UN	13,0			
10.2	**ELETROCALHA PERFURADA**					
10.2.1	ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 20 SEM TAMPA	M	55,3			
10.2.2	SUPORTE VERTICAL 70X81 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,0			
10.2.3	TALA PLANA PERFURADA - ELETROCALHA - 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,0			
10.2.4	ELETROCALHA COTOVELO RETO 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,0			
10.2.5	ELETROCALHA - TE 90º HORIZONTAL (50x50 MM) CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,0			
10.2.6	ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,0			
10.2.7	GRAMPO C PARAFUSO 3/8"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,0			
10.2.8	PARAFUSO GALV. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" - FORNECIMENTO E	UN	280,0			

	INSTALAÇÃO					
10.2.9	PORCA SEXTAVADA GALVENIZADA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	276,0			
10.2.10	PORCA SEXTAVADA GALV. 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,0			
10.2.11	VERGALHÃO GALV. ROSCA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,0			
10.2.12	ARRUELA LISA GALV. 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,0			
10.2.13	ARRUELA LISA GALV. 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	340,0			
10.2.14	GUIA DE CABOS VERTICAL - FORNECIMENTO	UN	1,0			
10.3	**ELETRODUTO**					
10.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	62,4			
10.4	**CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO**					
10.4.1	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5E - UTP (100 MBPS)	M	2.055,6			
10.4.2	CABO TELEFONICO CCI 50 2 PARES - FORNECIMENTO	M	200,0			
10.5	**RACK E ACESSÓRIOS**					
10.5.1	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,0			
10.6	**ACESSÓRIOS**					
10.6.1	CONECTOR RJ 45 CAT5 PCT/100. - FORNECIMENTO	UN	1,0			
10.6.2	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,0			
10.6.3	BLOCO CONEXAO 110 IDC - FORNECIMENTO	UN	1,0			
10.6.4	CENTRAL IMPACTA 40 2/4. - FORNECIMENTO	UN	1,0			
10.6.5	SWITCH 24 P SF 2400 QR. - FORNECIMENTO	UN	3,0			
10.6.6	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)- FORNECIMENTO	UN	5,0			
10.6.7	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 3,6x140mm COM 100 PECAS - FORNECIMENTO	UN	1,0			
10.7	**MAO DE OBRA**					
10.7.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0			
10.7.2	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0			
11	**SPDA**					
11.1	**SPDA ATERRAMENTO**					
11.1.1	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO	UN	7,0			

	E INSTALAÇÃO. AF_12/2017					
11.1.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,0			
11.2	**SPDA CAPTOR**					
11.2.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0			
11.2.2	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,0			
11.3	**SPDA CONDUTORES**					
11.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	3,5			
11.3.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	102,77			
11.3.3	CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-900	UN	1,0			
11.3.4	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	119,74			
11.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	3,5			
11.3.6	CAIXA DE MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,0			
11.3.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DN 40MM - 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,0			
11.3.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DN 75 MM - 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,0			
11.3.9	ABRACADEIRA TIPO U - 1.1/4"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,0			
11.3.10	ABRACADEIRA TIPO U - 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,0			
11.3.11	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y	UN	4,0			
12	**COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**					
12.1	**EXTINTORES**					
12.1.1	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017	UN	2,0			
12.1.2	EXTINTOR CO2 BC 6Kg NBR 15808:2017	UN	1,0			
12.2	**SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**					
12.2.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,0			
12.2.2	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	3,0			
12.2.3	PINTURA FAIXA	UN	3,0			

	DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES					
12.2.4	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	5,0			
12.2.5	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE,15X30 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0			
13	**TORRE UBSI**					
13.1	**INFRA-ESTRUTURA**					
13.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	5,6			
13.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	4,0			
13.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,2			
13.1.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	2,29			
13.2	**CONCRETO ESTRUTURAL**					
13.2.1	FUNDAÇÃO - PILAR E BLOCO:ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	42,8			
13.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	6,0			
13.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	5,0			
13.2.4	FUNDAÇÃO - PILAR E BLOCO:ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,8			
13.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3,6			
13.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,1			
13.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	10,3			

	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					
13.2.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M²	10,5			
13.2.9	VIGA:ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,1			
13.2.10	VIGA:ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,97			
13.2.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	5,0			
13.2.12	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,1			
13.2.13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	6,25			
13.3	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA**					
13.3.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,0			
13.3.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,0			
13.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0			
13.3.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,0			
13.3.5	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0			

13.3.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,0			
13.4	**INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA DE DISTRIBUIÇÃO**					
13.4.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,0			
13.4.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0			
13.4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	5,0			
13.4.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,0			
13.4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,0			
13.5	**PINTURA**					
13.5.1	PINTURA CAIACAO INTERNA PAREDES EM 3 DEMAOS	M²	30,0			
13.6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
13.6.1	ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA TUBOS 2""	UN	6,0			
13.6.2	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,0			
13.6.3	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0			
13.7	**FERRAGENS**					
13.7.1	ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ.	M	4,0			

Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão
Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental – SESANI

Conforme o descrito acima, certificamos que os trabalhos foram executados com obediência às cláusulas Contratuais, normas técnicas vigentes e Art. nº MA 20250890316, no período de 21/02/2025 a 19/12/2025, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Nizo Gonzaga de Souza, CREA 4388D/GO, CPF Nº 148.870.451-15 e RG Nº 186.807 SSP-GO, e afirmando não haver nenhum registro que o desabone sua Capacidade Técnica em relação aos serviços prestados e aqui firmados.

São Luís/Ma., 09 de janeiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE
Data: 20/01/2026 07:43:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniel Farias de Albuquerque

Engenheiro Civil de Saúde Indígena
CREA-MA nº 111029613-4

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIO DIENIO SILVA SANTOS GUAJAJARA
Data: 21/01/2026 16:49:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lúcio Dienio Silva Santos Guajajara

Coordenador Distrital de Saúde Indígena